

Unió pályázatok

Feladat elvégzése
Feladat kivitelezése folyamatban
Nem történt előrelépés
Új feladat

Ssz.	Projekt megnevezése	A Szabad Emberek frakciójának elvárása 2022 márciusig	Helyzet 2021 Szeptember elején	Helyzet 2022 márciusában	A Szabad Emberek frakciójának elvárása 2022 szeptemberig
1	A csillagvizsgáló és környéke területrendezése a Csereháton	A tervezési és kivitelezési szerződés megkötése	Az elindított közbeszerzés kiértékelési fázisban van	A közbeszerzésre egyetlen jelentkező jelentkezett, amely kizárásra került. Új kiírás szükséges. Új kiírás előkészítve.	Amennyiben az új kiírás során nem sikerül szerződést kötni, a magas önrész arány és a megemelkedett költségek miatt a finanszírozási szerződést felbontani. Új finanszírozási lehetőséget beazonosítani a projekt számára.
2	Tömbházzigetek az Eminescu, Fügetlenség és Építők utcákban	A kivitelezési szerződések megkötése	Két kivitelezési szerződés megkötve.	Mindhárom kivitelezési szerződés megkötve. Egyik munka átadási formáságai elkezdődtek, másik két munka folyamatban.	Háromból egy átadott projekt (Eminescu), másik két projekten jelentős előrehaladás.
3	A Bányai János Szakközépiskola felújítása	Kivitelezési szerződés megkötése	Közbeszerzési dokumentumok előkészítve	Kivitelezési szerződés megkötve, amelyet a bíróság megsemmisített. Újra kell nyitni a közbeszerzés kiértékelését.	Megkötött szerződés, jelentős előrehaladás az építkezésben.
		Berendezési közbeszerzés kiírása	-	Nem történt jelentős előrelépés. Befoglalva a költségvetésbe külső tanácsadó a közbeszerzésre.	Megkötött szerződés, leszállított berendezési eszközök.
4	Idősek nappali foglalkoztatója	A berendezési tárgyakra a közbeszerzés elindítása	-	Közbeszerzés elindítva	Megkötött szerződés, leszállított berendezési eszközök.
5	A Székelyudvarhely-i "Székelytámadt" vár rehabilitációja	Tó utcai rendezési tervezésre a szerződés megkötése	Közbeszerzési dokumentumok előkészítve	Közbeszerzés elindítva	Megkötött szerződés, leszállított és engedélyezett tervek.
		Tó utcai rendezési tervre a kivitelezési közbeszerzés kiírása	-	A tervek jóváhagyása után tud esedékes lenni.	Közbeszerzés elindítva.
		Régészeti munkák és ásások leszerződése	-	Külső közbeszerzővel leszerződve, dolgozik a dokumentáción. Március folyamán SEAP-ra kerül	Megkötött kivitelezési szerződés, jelentős előrehaladás a régészeti munkákban.
		Munkálatok kivitelezésének közbeszerzési kiírása	-	A műszaki tervek ellenőrzés alatt a gyulafehérvári központban. Kiírás csak ezután lehetséges	Megkötött kivitelezési szerződés, elkezdett munkálatok.
6	A Bethlen Gábor általános iskola tornatermének felújítása	A berendezési tárgyakra a közbeszerzés elindítása	-	Nem történt jelentős előrelépés. Befoglalva a költségvetésbe külső tanácsadó a közbeszerzésre	Megkötött szerződés, leszállított berendezési eszközök.
7	VonalON mobilitás projekt II. Rákóczi Ferenc utcai rész	Projektmenedzsment szerződés megkötése	-	Szerződés megkötve.	-
		Tervezési és kivitelezési szerződés megkötése	Az elindított közbeszerzés kiértékelési fázisban van	Szerződés megkötve, munka elindítva.	Jelentős előrehaladás az építkezésben.
		Autóbuszok közbeszerzésének kiírása	-	Külső közbeszerzővel leszerződve, dolgozik a dokumentáción.	Közbeszerzés elindítva.
		Utcabútorzatok közbeszerzésének kiírása	-	Külső közbeszerzővel leszerződve, dolgozik a dokumentáción.	Közbeszerzés elindítva.
8	VonalON mobilitás projekt, utcahalózat rész	Projektmenedzsment szerződés megkötése	-	Közbeszerzés elindítva	Megkötött szerződés.
		Tervezési és kivitelezési szerződés megkötése	-	Nem történt előrelépés.	Közbeszerzés elindítva.
		Autóbuszok közbeszerzésének kiírása	-	Nem történt előrelépés.	Közbeszerzés elindítva.
		Utcabútorzatok közbeszerzésének kiírása	-	Nem történt előrelépés.	Közbeszerzés elindítva.
9	Kézműves, termelői inkubátorház létrehozása	Tervezési és kivitelezési szerződés megkötése	-	PUZ folyamatban, ennek elfogadása előfeltétel. Befoglalva a költségvetésbe külső tanácsadó a közbeszerzésre	Megkötött szerződés.
10	A Tompa László általános iskola és környéke rehabilitációja és a minifoci pálya felújítása	Projektmenedzsment szerződés megkötése	-	Szerződés megkötve.	-
		Tervezési szerződés megkötése - iskola	-	Nem történt jelentős előrelépés. Befoglalva a költségvetésbe külső tanácsadó a közbeszerzésre	Megkötött szerződés, leszállított és engedélyezett tervek.
		Kivitelezési szerződés közbeszerzésének elindítása - iskola	-	A tervek jóváhagyása után tud esedékes lenni.	Kivitelezési szerződés közbeszerzésének elindítása - iskola.
		Tervezési szerződés megkötése - park és sportpálya	-	Közbeszerzési dokumentumok elkészültek, Március folyamán SEAP-ra kerül.	Megkötött szerződés, leszállított és engedélyezett tervek.
		Kivitelezési szerződés közbeszerzésének elindítása - park és sportpálya	-	A tervek jóváhagyása után tud esedékes lenni.	Kivitelezési szerződés közbeszerzésének elindítása - park és sportpálya.
		Új: Berendezési tárgyak közbeszerzésének elindítása	N/A	N/A	Közbeszerzés elindítása.

Saját projektek

Ssz.	Projekt megnevezése magyarul	A Szabad Emberek frakciójának elvárása 2022 márciusig	Helyzet 2021 Szeptember elején	Helyzet 2022 márciusában	A Szabad Emberek frakciójának elvárása 2022 szeptemberig
1	Az Ugron Gábor utca korszerűsítési munkálatai	A tervek legyenek elkészítve és álljon készen minden ami a munkálatok elkezdéséhez szükséges.	Munkálatok leállítva	Új mérések elkészültek, elküldve a tervezőnek. Engedély módosítás szükséges	Jelentős előrehaladás az építkezésben.
2	A Cserehát lakónegyedi és a Kórház mögötti ANL tömbházak körüli területrendezések	A munkálatok elkezdéséhez szükséges közbeszerzések befejezése és a kivitelezési szerződés aláírása	Szükséges engedélyek beszerzése	Közbeszerzés folyamatban.	Befejezett munkálatok.
3	Szejké strand	A modernizálásához szükséges megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése és a tervezésekhez szükséges közbeszerzések kiírása	-	Elkészült projektterv egy fürdő és kezelőközpont létesítésére.	Megvalósíthatósági tanulmányra közbeszerzés kiírva.
4	Városi strand	A modernizálásához szükséges megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése és a tervezésekhez szükséges közbeszerzések kiírása		DALI elkészítve, PT befoglalva a költségvetésbe.	PT kisserződve, tervezés folyamatban.
4	Városi uszoda	A majdani városi uszoda megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésének kisserződése.	Látványterv elkészítve	Nem történt jelentős előrelépés.	Megfogalmazott igények alapján közbeszerzés megvalósíthatósági tanulmányra elindítva.
5	Városi stadion	A városi stadion felújításához szükséges új megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének kisserződése.	-	Nem történt jelentős előrelépés.	Megfogalmazott igények alapján közbeszerzés megvalósíthatósági tanulmányra elindítva.
6	Budvár negyed PUZ	A Budvár negyedi rendezési terv (PUZ) véglegesítése és lezárása	Rendezési terv véglegesítése	Dokumentáció teljesen elkészült, engedélyek megszerezve, megyei és helyi jóváhagyás szükséges.	Jóváhagyott PUZ.
7	Cserehátú bölcsődéhez szükséges PUZ	A Csereháton építendő napközi körüli rendezési terv (PUZ) véglegesítése és lezárása		Területcsere végrehajtva, PUZ kisserződése folyamatban.	Jóváhagyott PUZ.
8	Városi stadion melletti ideiglenes helikopter leszálló kivitelezése	Ideiglenes leszálló létesítése	-	Nem megvalósítható	-
9	Éjjel-nappali helikopter leszálló	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és a tervezés, kivitelezés kisserződése	-	Tervező beazonosítva, idei költségvetésben jelentősen nagyobb összeg betervezve tanulmányokra.	Elkészült megvalósíthatósági tanulmány.
10	Városi kutyamenhely	Végleges átadás	Garanciális problémák megoldása	Átadás megvan, üzembe helyezés még nincs.	Üzembe helyezett menhely.
11	Új: PNRR pályázatok			Kiírási feltételek a második negyedévben	Előkészített és leadott PNRR pályázatok.
12	Új: Közvilágítás pályázat - AFM			Februárra volt ígérve az útmutató , második negyedévre várható	Előkészített és leadott közvilágítás pályázat.
13	Új: Középület hőszigetelése pályázat - AFM			A második negyedévre várható	Előkészített és leadott hőszigetelési pályázat.
14	Új: Városfejlesztési stratégia aktualizálása				Elfogadott városfejlesztési stratégia.
15	Új: 4 átfutó intelligens közvilágítással való felszerelése				Befejezett munkálatok.
16	Új: Orbán Balázs iskola tornaterme				Jelentős előrehaladás az építkezésben, átadásközeleli állapot.
17	Új: Wesselényi és Balcescu utcák keresztezése				Megkötött kivitelezési szerződés, elkezdett munkálatok.
18	Új: Városi terelőút				Megvalósíthatósági tanulmányra közbeszerzés kiírva.

Egyéb, a Polgármesteri hivatal működését érintő elvárások:

Ssz.	Projekt megnevezése magyarul	A Szabad Emberek frakciójának elvárása 2022 márciusig	Helyzet 2021 Szeptember elején	Helyzet 2022 márciusában	A Szabad Emberek frakciójának elvárása 2022 szeptemberig
1	Polgármesteri kabinet	Tisztázni kell a Polgármesteri kabinet funkcióját, tagjait és ezek feladatait a Polgármesteri Hivatalon belül. Ugyanakkor a kabinet folyamatos beszámolási kötelezettséget kell vállaljon a Frakció irányába.		Megoldva	-
2	Városi kórház vezetőtanácsa	A városi kórház vezetőtanácsai tagjainak véglegesítése, még 2021 szeptemberében.		Végleges	-
3	Új: Fontos, hosszú távú üzemeltetési szerződések megkötése - Hótalánítás				Legalább két évre szóló szerződés megkötve

4	Új: Fontos, hosszú távú üzemeltetési szerződések megkötése - Zöldövezet karbantartás				Legalább két évre szóló szerződés megkötve
5	Új: Fontos, hosszú távú üzemeltetési szerződések megkötése - Közvilágítás üzemeltetése				Legalább két évre szóló szerződés megkötve
6	Új: Fontos, hosszú távú szerződések megkötése: Útjavítás				Legalább két évre szóló szerződés megkötve
7	Új: Szejkelfürdő - a mozgárárusokra vonatkozó működési szabályzat összeállítása, tájbailó standok elkészítése				Áprilisi tanácsülésre előkészíteni
8	Új: Tömegközlekedési koncepció véglegesítése				Felelősök beazonosítva és megnevezve, hatástanulmány alapján a tömegközlekedés működésének megszervezése.

Más, az elvárási listában nem szereplő témák, amelyekben előrelépés volt

Ssz.	Projekt megnevezése magyarul	Megvalósítás	Időszak	Státusz	
1	Anghel Saligny Fejlesztési Program	24 utcára leadott finanszírozási kérés - 49.1 M RON	2021 november	Elbírálásra vár (min 10 mill Ron garantált)	
2	Környezetvédelmi Alap pályázatok (AFM)	2 leadott finanszírozási kérés - 5.85 M RON	2021 november	Elbírálásra vár- Sziget utcai családorvosi rendelők, Csillagvár napközi	
3	EU pályázat - POCU - Iskolaelhagyás visszaszorítása	leadott pályázat	2022 január	Elbírálásra vár	
4	DALI - Orbán Balázs Iskola	elfogadott DALI	2021 november	Finanszírozási forrás beazonosítására vár	
5	DALI - Móra Ferenc Iskola	elfogadott DALI	2022 január	Finanszírozási forrás beazonosítására vár	
6	Közpület DALI (iskola, művház, stb.)	megkötött szerződések, folyamatban lévő munka	2021 vége / 2022 eleje	PNRR vagy AFM pályázatra, Művelődési Ház, Palló, Villanytelep fogászati rendelők, Polgármesteri Hivatal	
7	UCECOM épület - harmadik emelet felújítás	felújítva	2021 vége / 2022 eleje		A Babas Bolyai TE-el közösen ősszel elindítani IT mesterképzést
8	Budvár szociális központ	Részleges felújítás - Norvég Alaptól elnyert támogatáson keresztül	2021/2022 eleje		
9	Gazdasági stratégia	elkészítve, bemutatás és elfogadás következik	2021/2022 eleje		

2022 március 21